LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP — NOVÝ STAV

ČÍS. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	SVĚTLÁ VÝŠKA	OPRAVA PODLAHY	POZNÁMKA
100	RUŠÍ SE				
101	UMÝVÁRNA M- VEŘEJNOST	3,55	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
101a	WC - MUŽI VEŘEJNOST	9,04	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
101b	WC INVALIDNÍ S ASISTENCÍ	4,73	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
101c	UMÝVÁRNA ?.- VEŘEJNOST	3,70	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
101d	WC - ŽENY VEŘEJNOST	6,38	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
101e	ÚKLID	2,88	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
102	UMÝVÁRNA DÍVKY	5,61	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
102a	WC DÍVKY	9,43	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
102b	WC CHLAPCI	8,81	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
102c	UMÝVÁRNA CHLAPCI	5,51	2,70M	KERAMICKÁ DLAŽBA P4	BÉL.OBKLAD V=2,0M,ŠTUK.OM, KAZET.PODHLED
103 AŽ 108	RUŠÍ SE				
109	HALA SE SCHODIŠTĚM	93,50	3,000M	PVC STÁVAJICI U ZÁDVEŘÍ VYSPRAVIT	POD SCHODIŠTĚM LICOVKY V.3000, OSTATNÍ STĚNY LATEX V.2050
109a	ZÁDVEŘÍ	12,00	3,00M	KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL P4a	STĚNY-OMÍT.VÁPEN.ŠTUK + LATEX.NÁTĚR
110	RUŠÍ SE				
111	HALA SE SCHODIŠTĚM	93,50	2,610M	PVC	
112	CHODBA	47,50	3,000M	PVC	
113	CHODBA	47,50	3,000M	PVC	
114	UČEBNA	63,00	3,000M	PVC	
115	UČEBNA	61,70	3,000M	PVC	
116	UČEBNA	58,90	3,000M	PVC	
117	UČEBNA	58,90	3,000M	PVC	
118	DRUŽINA	60,60	3,000M	PVC	
119	MŠ - DENNÍ MISTNOST		3,000M	PVC	
120	TERASA	RUŠÍ SE			
121	MŠ -PŘÍPRAVNA STRAVY		3,000M		
122	MŠ-VSTUP		3,000M		
123	MŠ-SATNA UČITEL.		3,000M		
124	MŠ-WC -UČITEL.		3,000M		
125	MŠ- SATNA DĚTI		3,000M		
126	MŠ- UMÝVÁRNA DĚTI		3,000M		
127	MŠ-WC DĚTI		3,000M		
128	MŠ-LEHÁRNA		3,000M		
129	OKLIDOVÁ MISTNOST	1,87	3,000M	KER. DLAZBA 100/100MM	
131	ZÁKIVSKÁ KNIHOVNA	10,30	3,000M	PVC	
132	ZÁKIVSKÁ KNIHOVNA	19,70	3,000M	PVC	
133	CHODBA	15,50	3,000M	PVC	
134	ŠATNA ÚČASTNÍKŮ	17,00	3,000M	PVC	
135	JEVIŠTĚ	66,40		PALUBOVÁ PODLAHA	
136	VÍCEÚČELOVÝ SÁL	146,40	3,000M	PVC	
137	GALERIE	53,50	3,000M	PVC	
138	CHODBA	4,65	3,000M	PVC	
139	PROMÍTARNA	16,00	2,400M	PVC	
141	STROJOVNA PROMÍTARNY	4,90	2,400M	PVC	
142	PŘÍSTUP PROMÍTARNY	13,40	2,400M	PVC	
143	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	3,60	2,400M	CEMENTOVÝ POTĚR	
144	CHODBA	5,70	3,000M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA+SOKL P1	STĚNY-OMÍT.VÁPEN.ŠTUK + LATEX.NÁTĚR
145	CHODBA ÚSTA	11,15	3,000M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA+SOKL P1	STĚNY-OMÍT.VÁPEN.ŠTUK + LATEX.NÁTĚR
146	ŠATNA	8,32	3,000M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA+SOKL P1	STĚNY-OMÍT.VÁPEN.ŠTUK + LATEX.NÁTĚR
147	ŠATNA	8,10	3,000M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA P1	
148	ŠATNA	8,10	3,000M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA P1	
149	ŠATNA	8,10	2,70M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA P1	
151	ŠATNA	8,10	2,70M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA+SOKL P1	STĚNY-OMÍT.VÁPEN.ŠTUK + LATEX.NÁTĚR
152	CHODBA SPRAVNÁ	12,10	3,000M	ZATĚŽ.VINYL.PODLAHOVINA+SOKL P1	STĚNY-OMÍT.VÁPEN.ŠTUK + LATEX.NÁTĚR
153	RUŠÍ SE				
154	RUŠÍ SE				
155	RUŠÍ SE				
156	INSTALAČNÍ PROSTOR			BETONOVÁ MAZANINA	

vedení VZT

vedení topného média

Výškový systém : BPV
Souřadnicový systém : S-JTSK
±0 = 229,20 m.n.m

±0.00=229,200
(ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP HLAVNÍ BUDOVY "A" ZÁKLADNÍ ŠKOLY)

REV	POPIS	SCHVÁLIL HIP	KONTR.	ZODP. P.	DATUM
0	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY				9/2014

SCHVÁLIL-HL. INŽ. PROJEKTU	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Remeš	Ing. Turek	Ing. Remeš	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 62700 Brno tel.: 548 129 111 www.imosbrno.cz fax.: 548 129 391

		POČET A4:	MĚŘÍTKO:	PARE ČÍSLO:
SO 02	Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice			
	Zateplení a staveb.úpravy pavilonů A	8 A4	1:100	
	1.1 Architektonické a stavební řešení	STUPEŇ: DSPS	PŘÍLOHA Č.: 3	
	Pavilon A - Půdorys 1.NP			

OBJEDNATEL:	ČÍSLO PROJEKTU:	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
MĚSTO ŠLAPANICE		

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETON. KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL. BLOKŮ – POROTHERM NA MALTU M 5
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK POROTHERM NA MALTU M 5
- TEPELNÉ IZOLACE
- DOZDÍVKY – BLOKY YTONG P2-500 NA TMEL
- ZTUŽUJÍCÍ STĚNY – VYZDĚNY Z BETON. TVAROVEK BTB 40/25/24 ZALITY BETONEM (VYZDĚNY PO PROVEDENÍ SANACÍ SUTERÉNU OBJEKTU)
- ZMĚNY 2014

POZNÁMKA

PROSTUPY PRO POTRUBÍ VZT PROVEDENY DLE POŽADAVKU VZT.

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY PAVILONU A ZATEPLENY – KONTAKT. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ EPS 100 F TL. MIN.150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA SILIKONOVÁ POPŘÍPADĚ MOZAIKOVÁ OMÍTKA-MARMOLIT

VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLAD PTH 14,5 – 1250 MM	6 KS
L50/50/5–750	14 KS