

Smlouva o dílo

Dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Šlapanice**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené starostkou – Mgr. Michaelou Trněnou
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
č. ú.: 23122641/0100

2. Zhotovitel: **Ing. Karel Bartušek, DiS.**

Se sídlem: Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
IČO: 71825568
DIČ: CZ8101133788
č. ú.: 2862708001/5500

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0198/2018 ze dne 4.5.2018, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které objednatel ani zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat a jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnové listy s rozpočtem jsou přílohou tohoto dodatku:

II. Cena za dílo

výše sjednané celkové ceny se mění takto:

1. Původní cena smlouvy o dílo	1.706.903,00 Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 1	+ 122.440,00Kč bez DPH
Úpravy ceny za provedení prací podle ZL č. 2	+ 24.750,00 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	1.854.093,00 Kč bez DPH
DPH 21%	389.359,53 Kč
Cena celkem	2.243.452,53 Kč
Zaokrouhleno	2.243.453,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 0198/2018 byl projednán a schválen na 106. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 20.6.2018.

Ve Šlapanicích dne 21-06-2018

Ve Šlapanicích dne 21-06-2018

Objednatel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
654 51 Šlapanice ⑭

.....
Trněná

Mgr. Michaela Trněná
starostka města Šlapanice

Zhotovitel

Bartušek

.....
Ing. Karel Bartušek, DiS

Přílohy: Změnový list č.1
Zmeněvý list č.2

**ZMĚNOVÝ LIST — REKONSTRUKCE CHODNÍKU
BEDŘICHOVICKÁ, DÍLČÍ ČÁST 2**

číslo ZL: 01

Zhotovitel: Ing. Karel Bartušek, DiS, Husova 18/966, 664 51 Šlapanice

Změnový list vystavil: Ing. Jaroslav Lepl

Datum: 29.5.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Úprava položek rozpočtu podle potřeby provedení po zjištění skutečného stavu.

Popis a zdůvodnění změny:

- Po odkrytí stávajících chodníkových vrstev na ulici Bedřichovická bylo zjištěno, že silniční obrubníky nejsou uloženy v betonové patce, ale na upraveném rostlém povrchu, proto je nutno provést úpravu uložení do betonového lože podle technologických předpisů pro komunikace. Dále bylo odkryto odvodnění z objektů, které je nutno obnovit. Z této úpravy vznikly další odchylky uvedené v rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

- 0,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

122.440,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

122.440,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Ulice Bedřichovická do 8.6.2018 – viz příložený
HMG

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Datum: - 7 -06- 2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. KAREL BARTUŠEK
PavingSpolHusova 966/18, 664 51 Šlapanice
Tel./fax: 544 228 149
IČ: 718 25 568

Datum: 29 -05- 2018

Cenová nabídka - vícepráce

investor: Město Šlapanice, Masarykovo nám 100/7, 664 51

dílo: rekonstrukce chodníku na ul. Bedřichovická

Č	Zkrácený popis	Jed.	Množství:	jedn.cena	Celkem (Kč)
výměna silničních obrubníků:					
1.	strojní odtěžení stávajícího štěrku od obrubníků	m2	80,00	60 Kč	4 800 Kč
2.	strojní demontáž silničních obrubníků s patkou, naložení sutě	bm	190,00	115 Kč	21 850 Kč
3.	vyčištění rýhy, demontáž betonového podloží stávajících obrubníků	bm	190,00	40 Kč	7 600 Kč
4.	odvoz a uložení betonového odpadu na skládku, skládkovné	t	20,00	790 Kč	15 800 Kč
5.	dodání a montáž silničních obrubníků do betonu s patkou	bm	176,00	325 Kč	57 200 Kč
6.	dodání a montáž nájezdových obrubníků 100/15/15 s patkou	bm	10,00	300 Kč	3 000 Kč
7.	dodání a montáž přechodového silničn. obrubníku levá, pravá	bm	4,00	480 Kč	1 920 Kč
8.	doprava obrubníků a složení hydr. rukou (18 palet)	kpl	1,00	3 600 Kč	3 600 Kč
úprava odvodnění:					
9.	dodání a montáž odvodňovacího liniového žlabu - svody ze střech (původně byly betonové žlaby, voda je tímto svedena na vozovku)	bm	7,50	600 Kč	4 500 Kč
10.	dodání a montáž lapače splavenin pod okap	ks	1,00	550 Kč	550 Kč
11.	výkop, dodání a montáž odpadního PVC potrubí DN110, zásyp	bm	2,50	600 Kč	1 500 Kč
12.	dodání a montáž PVC tvarovky DN 100	ks	1,00	120 Kč	120 Kč
Celkem bez DPH					122 440 Kč

zpracováno dne: 25.5.2018

nabídku zpracoval:

Ing. Karel Bartušek
PavingSpol
Husova 18/966, 664 51 Šlapanice
tel.: 603 310 408
www.pavingapol.cz

Město Šlapanice

Masarykovo nám. 100/7

664 51 Šlapanice

Časový harmonogram výstavby – rekonstrukce chodníků 2018

I. etapa:

1. ul. Nádražní – od 14.5. – 14.7.2018

2. ul. Hřbitovní – od 6.8. – 5.9. 2018

II. etapa:

3. ul. Hlavní – od 11.6. – 30.6.2018

4. ul. Bedřichovická – od 14.5. – 8.6.2018

5. ul. Štefánikova – od 16.7. – 16.8. 2018

III. etapa:

6. ul. Hybešova – od 5.9. – 5.10.2018

7. ul. Kollárova – od 10.9. – 10.10.2018

8. ul. Brněnská – od 16.8. – 30.8.2018

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE CHODNÍKU
BEDŘICHOVICKÁ, DÍLČÍ ČÁST 2

číslo ZL: 02

Zhotovitel:	Ing. Karel Bartušek, DiS, Husova 18/966, 664 51 Šlapanice
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Lepít
Datum:	6.6.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Úprava položek rozpočtu podle potřeby provedení po zjištění skutečného stavu.

Popis a zdůvodnění změny:

- Po provedené výměně chodníkových obrub na ulici Bedřichovická bylo zjištěno, že u původních obrubníků nebyla dodržována směrová rovinnost, proto bylo nutno styčnou spáru mezi silničním tělesem a novým obrubníkem začistit a doasfaltovat studeným asfaltem..

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 0,- Kč	24.750,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
24.750,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
- 8 -06- 2018	- 8 -06- 2018

Cenová nabídka - zapravení spáry kolem obrubníků živičnou směsí

investor: Město Šlapanice, Masarykovo nám 100/7, 664 51

dílo: rekonstrukce chodníku na ul. Bedřichovická - výměna silničních obrub

Č	Zkrácený popis	Jed.	Množství	jedn.cena	Celkem (Kč)
1.	vyčištění spáry, zhotovení živičného krytu, zhutnění, přesun hmot	bm	200,00	70 Kč	14 000 Kč
2.	dodání pytlované studené živičné směsi Den Braven	ks	40,00	220 Kč	8 800 Kč
3.	doprava živičné směsi a složení palet	kpl.	1,00	1 950 Kč	1 950 Kč

Celkem 24 750 Kč
bez
DPH

zpracováno dne: 8.6.2018

nabídku zpracoval:

Ing. Karel Bartušek
PavingSpol
Husova 18/966, 664 51 Šlapanice
tel.: 603 310 408
www.paving spol.cz