

Smlouva o dílo

DODATEK č. 1

uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

Tel.: [REDAKCE]

Fax.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AQUA PROCON, s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno

Jednající : Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

Tel.: [REDAKCE]

Fax.:

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5.6.2018 Smlouvu o dílo, ev.č. 0213/2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace studie řešení, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dále spolupráce při výběrovém řízení a výkon autorského dozoru na stavbě v rámci investiční akce „**Projektční služby - ulice Komenského**“.

V průběhu zpracování projektové dokumentace byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření díla plnění a s tím související řešení úpravy termínů bez dopadu na kvalitu prováděného díla.

Na základě tohoto zjištění se Smluvní strany dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0213/2018 ze dne 5.6.2018 tento Dodatek č. 1, a to z následujících důvodů:

Předmětem plnění je rekonstrukce ulice Komenského, včetně rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Z důvodu kolize nově navrženého kanalizačního potrubí se stávajícím

vodovodním řadem je nutné provést v části trasy přeložku vodovodního řadu. Zejména ve spodní části ulice Komenského dochází k častým poruchám na vodovodním řadu. Z výše uvedených důvodů bude projektová dokumentace zahrnovat rekonstrukci celé trasy vodovodního řadu v ulici Komenského, vč. přeložky vodovodu v místě střetu s ostatními inženýrskými sítěmi a výměnu domovních připojovacích armatur na vodovodním potrubí.

Z důvodu rozšíření předmětu díla plnění, které zahrnuje vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Komenského se adekvátně navyšují práce za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (2. etapa), realizační projektové dokumentace (3. etapa), autorský dozor (5. etapa). Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

S rozšířením předmětu díla plnění se současně prodlužuje termín odevzdání dokumentace pro územní řízení.

III. Změna smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se mění následovně

3. Doba plnění

Text odst. 3.2.2. Smlouvy, 1. odrážka se mění na nový text, který zní:

- dokumentace pro územní řízení do **20.10.2018** od písemného protokolárního předání studie, podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Cena díla

text odst. 4.2. se upravuje a doplňuje o nový text, který zní:

4.2.1. Cena za vyhotovení studie (1.etapa):

Cena bez DPH	:	70.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	14.700,- Kč
Cena celkem:	:	84.700,- Kč

4.2.2. Cena za vyhotovení projektové dokumentace (2.etapa):

Cena bez DPH	:	528.800,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	111.048,- Kč
Cena celkem:	:	639.848,- Kč

4.2.3. Cena za vyhotovení realizační projektové dokumentace (3.etapa):

Cena bez DPH	:	437.600,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	91.896,- Kč
Cena celkem:	:	529.496,- Kč

4.2.4. Cena za provedení spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele realizace projektovaného díla (4.etapa):

Cena bez DPH	:	50.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	10.500,- Kč
Cena celkem:	:	60.500,- Kč

4.2.5. Cena za provedení autorského dozoru (5.etapa):

Cena bez DPH	:	95.500,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	20.055,- Kč
Cena celkem:	:	115.555,- Kč

4.2.6. Cena celkem

Cena bez DPH	:	1.181.900,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	248.199,- Kč
Cena celkem:	:	1.430.099,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2018, ev. č. 0213/2018, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2018, ev. č. 0213/2018, byl projednán a schválen na 115. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 19.9.2018.

Ve Šlapanicích dne: **25 -09- 2018**

V Brně dne:



Za objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
604 51 Šlapanice ®



starostka města

Za zhotovitele:



Přílohy: Změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST – ULICE KOMENSKÉHO		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	AQUA PROCON, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	18.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozšíření předmětu díla plnění v rámci zpracování projektové dokumentace „Projekční služby – ulice Komenského“ o návrh rekonstrukce hlavního vodovodního řádu v ulici Komenského ve Šlapanicích.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu zpracování projektové dokumentace byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření předmětu díla plnění a to bez dopadu na kvalitu prováděného díla.</p> <p>Z důvodu kolize nově navrženého kanalizačního potrubí se stávajícím vodovodním řádem je nutné provést v části trasy přeložku vodovodního řádu. Zejména ve spodní části ulice Komenského dochází k častým poruchám na vodovodním řádu. Vzhledem k plánovaným stavebním pracím a kompletní rekonstrukci ulice Komenského bylo rozhodnuto, že projektová dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci hlavního vodovodního řádu v ulici Komenského, vč. nutné přeložky v místě střetu s inženýrskými sítěmi a výměnu domovních připojovacích armatur na vodovodním potrubí.</p> <p>Z důvodu rozšíření předmětu díla plnění, které zahrnuje vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Komenského, se adekvátně navyšují práce za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (2. etapa), realizační projektové dokumentace (3. etapa) a autorský dozor (5. etapa).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 191.900,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 191.900,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDAKCE] MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 684 51 Šlapanice	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE]	
Datum: 18.9.2018	Datum: 18.9. Ing. Jan Pol	

**Město Šlapanice**

Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Zn. dopisu: Na 3556/18/G

Datum: 7.8.2018

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: Cenová nabídka

„Šlapanice - Projekční služby - ul. Komenského – vícepráce vodovod“

Vážení,

předkládáme cenovou nabídku naší společnosti na vypracování projektové dokumentace k předmětné akci.

Nabídková cena:

Cena za vyhotovení projektové dokumentace (2.etapa)	93.800,- Kč
Cena za vyhotovení realizační projektové dokumentace (3.etapa)	82.600,- Kč
Cena za provedení autorského dozoru (5.etapa)	15.500,- Kč
Celková nabídková cena za zpracování PD bez DPH	191.900,- Kč
DPH 21%	40.299,- Kč
Celková nabídková cena za zpracování PD včetně DPH	232.199,- Kč

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás, prosím, kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Jan P
jednatel s

