

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0306/2019, ze dne 23. 8. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený: [REDAKCE] ředitelem divize 1

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 23. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0306/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G“.
- 2.2. Smluvní strany se, v souladu s čl. 15.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla. Zhotovitel dne 18. 12. 2019 objednal materiál na nosnou konstrukci haly prostřednictvím svého subdodavatele AG Haly s. r. o. (následně subdodavatel MULTIHALLY.SK, s. r. o. zajišťoval vstupní materiál u výrobního závodu Liberty, Belgie). Materiál měl být na stavbu dodán 30. 3. 2020. Z důvodu výskytu pandemie COVID 19 byly výrobní závody v Belgii

v termínu 20. 3. 2020 – 6. 4. 2020 zavřeny. Z důvodu omezení a následného znovuoobnovení provozu výrobního závodu došlo k výrobě kompletního polotovaru až k 18. 5. 2020, tento materiál byl poté převezen do Slovenské republiky, kde byl zpracován k finálnímu tvaru. První polovina dodávky materiálu byla na stavbu dodána 14. 5. 2020, druhá polovina byla dodána 3. 6. 2020. Samotnou montáž konstrukce sportovní haly provádí subdodavatel MULTIHALY.SK, s. r. o., která disponuje pracovníky ze Slovenské republiky. Došlo k odlivu pracovníků ze Slovenské republiky z důvodu nařízení vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 o nouzovém stavu (trvajícím do 17. 5. 2020) a nařízení vlády č. 203 ze dne 13. 3. 2020 ohledně zákazu volného pohybu osob (vstup cizinců do 17. 5. 2020 bez karantény).

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Zahájení díla: do 14 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
Dokončení díla: 15. 10. 2020


4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronickém originálu a dále je z administrativních důvodů vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originál, po jednom obdrží každá smluvní strana. Elektronický originál má v případě rozporu přednost.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, byl projednán a schválen na 56. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 08.07.2020.

Ve Šlapanicích dne:



V Praze dne: _____



Dodavatel, a.s.