

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rekultivace skládky ve Šlapanicích

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	DEKONTA, a.s.
Sídlo:	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČO:	25006096
DIČ:	CZ25006098
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Zastoupen:	██████████, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 na základě zadávacího řízení „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“ (dále jen „zadávací řízení“) smlouvu o dílo ev. č. 0263/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v rekultivaci skládky ve Šlapanicích (dále jen „dílo“).
- 1.2. V souladu s:
- odst. 4.4. smlouvy, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla, a to písemným dodatkem ke smlouvě,
- odst. 5.7. smlouvy, který stanoví, že případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek a
- odst. 5.8. smlouvy, který stanoví, že případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen písemný dodatek,
- ve spojení s odst. 15.3. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami,
- uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Po uzavření smlouvy došlo v důsledku dlouhotrvajících vydatných dešťových srážek k oddělení části okraje tělesa skládky, čímž vznikla v tělese skládky trhлина bránící dokončení díla podle smlouvy.
- 2.2. S ohledem na výše uvedené je nutné provést stavební práce, dodávky a služby za účelem zacelení trhliny v tělese skládky tak, aby bylo možné dokončit dílo podle smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že předmět díla podle odst. 3.1. smlouvy, blíže specifikovaný v projektové dokumentaci, jež byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, a v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 smlouvy, se upravuje o stavební práce, dodávky a služby, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 dodatku, která je jeho nedílnou součástí (dále jen „vícepráce, případně méněpráce“).
- 2.4. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že termín dokončení a předání díla podle odst. 4.2. smlouvy se prodlužuje o 14 dnů a nově zní takto:
- do 36 dnů od zahájení díla.*
- 2.5. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že cena díla podle odst. 5.1. smlouvy se zvyšuje o 203 395,58 Kč bez DPH a nově zní takto:
- | | |
|----------------------|------------------|
| <i>Cena celkem</i> | |
| <i>Cena bez DPH:</i> | 9 169 866,03 Kč |
| <i>DPH 21 %:</i> | 1 925 671,87 Kč |
| <i>Cena s DPH</i> | 11 095 537,90 Kč |
- 2.6. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany provedly změnu závazku ze smlouvy, jak je uvedeno výše, přičemž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (viz odst. 2.3. až 2.4. dodatku) a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro

nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí (viz odst. 2.5. dodatku).

2.7. V ostatním se smlouva nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
- 3.2. Dodatek lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran podepsanou oběma smluvními stranami.
- 3.3. Případná neplatnost některého ustanovení dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 3.4. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z dodatku platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 3.5. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 3.7. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.9. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:
 1. položkový rozpočet víceprací, případně méněprací (změnový list č. 1),
 2. aktualizovaný harmonogram prací a finanční harmonogram.

4. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- 4.1. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města Šlapanice dne 9. 11. 2020, na její 68. schůzi, usnesením č.


Ve Šlapanicích dne

V Dřetovicích dne 10. 11. 2020

MĚSTO ŠLAPANICE
Mecenškovo náměstí 100/7
Šlapanice



objednatel



zhotovitel

Město Šlapanice

Změnový list č. 1

Název ZL: Sanace svahu směrem do lomu Wienerberger

Stavba: „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“

Etapa: Bentonitové rohože a zemní překryv

Číslo SoD:

Zhotovitel: DEKONTA a.s.

Objednatel: Město Šlapanice

Datum vystavení: 06.11.2020

Zadal: 

Provedená změna:

Provedení zemních prací týkající se zajištění sesutého svahu do lomu Wienerberger. Odpočet čištění komunikací, které nebudou prováděny v takovém rozsahu.

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele

Podklady, přílohy:

Příloha č. 1 - Zaměření skutečnost pro výpočet odstranění násypu

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO - 14 dní
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 1 :	203 395,58 Kč

Vystavil: 

Datum: 06.11.2020

Datum: _____

Datum: _____

Stavba: „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“
Objekt:
Část: Bentonitové rohože a zemní překryv

Objednatel: Město Šlapanice
Zhotovitel: DEKONTA a.s.
Datum: 29.7.2020

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdíllová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Očištění HDPE fólie ve svahu odkopem krycí vrstvy zeminy v mocnosti 20-30cm (90,b x 2,5m) s vnitrostaveništním přesunem zeminy	m2	225,000	291,00	65 475,00
				Vybudování lavice pro výkop rýhy pro panely	bm	90,000	93,00	8 370,00
				Výkop rýhy pro osazení svislých panelů (0,4m x 0,8m x 90mb)	m3	28,800	217,00	6 249,60
				Nakládka, vodorovný přesun a složení panelů do vzdálenosti 300m (49ks velkých 2,5m x 1,2m a 105 ks malých 1,8m x 1,4m)	ks	154,000	462,00	71 148,00
				Osazení svislých panelů do rýhy s mezerami cca 60cm	mb	90,000	349,00	31 410,00
				Zpětný obsyp panelů	m3	20,160	128,00	2 580,48
				Osazení panelů s rozestupy na šikmý svah (opatřen bentonitovou rohoží)	m2	225,000	349,00	78 525,00
				Celkem				263 758,08 Kč

Stavba: „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“
Objekt:
Část: Bentonitové rohože a zemní překryv

Objednatel: Město Šlapanice
Zhotovitel: DEKONTA a.s.
Datum: 6.11.2020

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis
1	2	3	4	5

VRN	1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
Zemní práce	1	K	122101404	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m ³
	2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
	3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4
	4	K	182301136	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
				Celkem

<i>MJ</i>	<i>Odpočty</i>	<i>Cena jednotková</i>	<i>Rozdílová cena</i>
6	7	8	9

m2	-8000,00	5,00	-40 000,00 Kč
m3	-157,500	35,00	-5 512,50 Kč
m3	-157,500	40,00	-6 300,00 Kč
m3	-157,500	20,00	-3 150,00 Kč
m2	-225,000	24,00	-5 400,00 Kč
			-60 362,50 Kč

Příloha - Harmonogram

Stavba: „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“



Termín zahájení: 20.10.2020

Předpokládaná doba realizace: 24.11.2020

ROK: 2020


<i>Měsíce:</i>	
Říjen	Listopad

<i>Kalendářní dny</i>																																			
20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.

Č.:	Položka:
-----	----------

--

1	Převzetí staveniště
2	Provedení bentonitové rohože
3	Provedení drenážní rohože
4	Překryvné vrstvy
5	Sanace severního svahu
6	Předání staveniště



Finanční harmonogram:	7.555.000,- Kč bez DPH	1.614.865,- Kč bez DPH
-----------------------	------------------------	------------------------