

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019, uzavřené dne 27.12. 2019 mezi smluvními stranami:

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>     | <b>Město Šlapanice</b>                            |
| Sídlem:                | Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice        |
| Zastoupené:            |                                                   |
| Ve věcech smluvních:   | Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou                |
| Ve věcech technických: | ████████████████████, investičním referentem OISM |
| IČ:                    | 00282651                                          |
| DIČ:                   | CZ00282651                                        |
| Bankovní spojení:      | ████████████████████████████████████████          |

(dále jen Objednatel)

a

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>     | <b>3V&amp;H, s.r.o</b>                   |
| Sídlem:                | Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod      |
| Zastoupený:            |                                          |
| Ve věcech smluvních:   | Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou    |
| Ve věcech technických: | Ing. Milanem Veleckým, jednatelem        |
| IČ:                    | 46992715                                 |
| DIČ:                   | CZ46992715                               |
| Bankovní spojení:      | ████████████████████████████████████████ |

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634

(dále jen Zhotovitel)

### I. Důvod změny ve smlouvě

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.12. 2019 Smlouvu o dílo ev. č. 0364/2019, jejímž předmětem je stavba „Dům v parku Riegrova“.

S odvoláním na článek II. odst. 2.1.3 resp. odst. 2.4.1. a vzhledem k tomu, že u Objednatele nastaly nepředvídané okolnosti, kvůli kterým není schopen včas uvolnit staveniště, dohodly se smluvní strany na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění doba předání a převzetí staveniště a zahájení plnění na části díla podle PROJEKTU 1 a v důsledku toho také doba předložení bankovní záruky.

### II. Předmět dodatku – změny smlouvy

**Smlouva o dílo ev. č. 0364/2019 se mění takto:**

#### 1. Článek II. Doba plnění

– stávající znění odd. 2.2.1 se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

2.2.1. Předání a převzetí celého staveniště a zahájení plnění na části díla podle PROJEKTU 1  
**25.8.2020**

## **2. Článek XIII. Bankovní záruky**

– stávající znění odd. 13.1.1 se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

- 13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 10 dnů před předáním a převzetím celého staveniště jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku

**ve výši 1 500.000,- Kč**

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy Objednateli uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

**Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019 zůstávají beze změn.**

## **III. Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Ve věcech neupravených tímto Dodatkem č. 1 se právní vztahy smluvních stran řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, a že byl uzavřen vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují níže svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:**

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 byl schválen na 40. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 22.01.2020.

Ve Šlapanicích dne 30.1.2020

V Uherském Brodě dne 30.1.2020




Mgr. Michaela Trněná, starostka



za Zhotovitele

Ing. Martina Horňáková, jednatelka



za Zhotovitele

Ing. Milan Velecký, jednatel