

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0287/2022, ze dne 22.07.2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Šlapanice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO:

002 82 651

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č. účtu:

23122641/0100

zatoupený:

Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

KALAHA a.s.

Sídlo:

Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO:

25562151

DIČ:

CZ25562151

zapsaná v:

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 5965

zastoupený:

Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s

č. účtu:

8410522/0800

(dále též „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 22.07.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0287/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4., odst. 4.3. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla. Dodatkem č. 1 byl změněn rozsah díla z důvodu skrytých vad uvnitř jednotlivých konstrukcí původní stavby (vadná konstrukce SDK podhledu ve 3. NP, která vyžadovala vytvoření nového nosného roštu včetně jeho zavěšení; přebudování systému vodního topení pro zvýšení účinnosti tepelné pohody v nově budovaných místnostech) a na základě dodatečného požadavku distributora elektrické energie na umístění fakturačního měření na místo trvale přístupné z veřejného prostranství. Z důvodu rozšíření předmětu díla, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky předvídat, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení díla.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění v čl. 4. bod 4.1., který nadále zní:

Čl. 4. Doba a místo plnění nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele
Zadavatel předpokládá odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části

Dokončení díla: do 19. 5. 2023

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla

4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2022, ev. č. 0287/2022, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4.4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.


Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2022, ev. č. 0287/2022, byl projednán a schválen na 12. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 15.02.2023.

Ve Šlapanicích dne: 13. 4. 2023

V Brně dne: 13. 4. 2023


Mgr. Michaela Trněná
starostka města
Šlapanice

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
634 01 Šlapanice


Tomáš Václavěk
místopředseda představenstva
KALAH A a.s.
KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 02 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151