

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**Šlapanice, Riegrova, výměna VO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	DATmoLUX a.s.
Sídlo:	Nováčkova 1558/27, 614 00 Brno
IČO:	26233100
DIČ:	CZ26233100
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 6151
Zastoupení:	Ing. Robert Tóth, předseda představenstva
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.
Číslo účtu:	2300214376/2010
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	– projektový manažer
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	– technik veřejného osvětlení

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 31.10.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0437/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Šlapanice, Riegrova, výměna VO**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 15.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně termínů realizace díla.
Písemná výzva investora k předání staveniště byla odeslána dne 08.11.2023, na základě této výzvy proběhlo dne 22.11.2023 předání staveniště. Při předání staveniště zhotovitel upozornil investora na sítě (vedení VN, CETIN, plyn), které nejsou v projektové dokumentaci dané stavby zakreslené. Je nutné s vlastníky sítí a projektantem upravit trasu vedení veřejného osvětlení a umístění sloupů.
V souladu s odst. 4.3 Smlouvy je postup prací omezen nepříznivými podmínkami. Z těchto důvodů se termín ukončení díla přesouvá na květen 2024.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

4. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 14 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad učinění výzvy březen/duben 2024).

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 4 týdnů od předání staveniště.

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- 3.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 39. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 06.12.2023

V _____ dne __. __. 20__

V _____ dne __. __. 20__

Mgr. Michaela Trněná
Starostka
objednatel

**Ing. Robert
Tóth**

Digitálně podepsal
Ing. Robert Tóth
Datum: 2023.12.08
12:10:27 +01'00'

DATmoLUX a.s.
Ing. Robert Tóth, předseda představenstva
zhotovitel