

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Interiérové vybavení

Část 2 - objekt Husova

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru investic a rozvoje města

(„objednatel“)

a

Název:	Potrusil s.r.o.
Sídlo:	Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČO:	25310119
DIČ:	CZ25310119
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 24357
Zastoupení:	Ladislav Potrusil, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1348942319/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ladislav Potrusil, jednatel, tel.: 723 305 071, e-mail: ladislav.potrusil.jr@potrusil.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ester Jochmanová, obchodní zástupce, tel.: 724 217 521, e-mail: ester.jochmanova@potrusil.cz

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět dodávky a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu dodávky a závazek kupujícího předmět dodávky převzít a zaplatit cenu předmětu dodávky na základě výsledku zadávacího řízení „Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Interiérové vybavení“, část 2 „Objekt Husova“ („**smlouva**“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že doba plnění podle odst. 4.1. smlouvy se upravuje následovně:

Prodávající se zavazuje dodat a odborně namontovat předmět dodávky do nově vybudované budovy Mateřské školy Hvězdička na ulici Husova ve sjednané době v termínech určených kupujícím:

- a) zahájení dodání a montáže předmětu dodávky: bez zbytečného odkladu po dokončení stavební přípravy (předpoklad od 8. 2. 2024),*
- b) dodání a montáž předmětu dodávky: bez zbytečného odkladu po zahájení dodání a montáže,*
- c) předání kompletního předmětu dodávky (včetně dodání, montáže, instalace a zprovoznění předmětu dodávky a proškolení kupujícího v užívání předmětu dodávky): do 15. 3. 2024.*

Místo plnění je v době uzavření smlouvy ve výstavbě s termínem dokončení do 31. 1. 2024 a termínem předání do 7. 2. 2024. Zhotovitel stavby bude koordinovat své činnosti s prodávajícím tak, aby bylo možné začít s montáží dodávky od 8. 2. 2024. V případě nutnosti změny termínu plnění bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

- 2.2. Změna v době plnění podle tohoto dodatku spočívá v úpravě termínů plnění podle smlouvy z důvodu:

- a) změny termínu dokončení výstavby podle smlouvy o dílo, kvůli které není možné začít s montáží dodávky v původně sjednaném termínu,*
- b) a s tím související nutností změny termínu plnění podle smlouvy v souladu s čl. 4.1. smlouvy.*

Potřeba změny termínu dokončení výstavby díla nastala z důvodu neprovedení přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie vlastníkem přenosové sítě v původně deklarovaném termínu a na to navazujícího omezení, resp. ztížení provádění prací podle smlouvy o dílo z důvodu změny klimatických podmínek (vyvolané posunem realizace dotčených prací podle smlouvy z původně očekávaného letního období do aktuálního období podzimu a zimy).

Z výše uvedených důvodů je tedy nutné změnit termín plnění podle smlouvy, jelikož dodávku nelze realizovat před dokončením výstavby.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Šlapanice č. 41 ze dne 20. 12. 2023.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Ve Šlapanicích dne

Ve Šlapanicích dne

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka
kupující

Potrusil s.r.o.
Ladislav Potrusil, jednatel
prodávající