

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Šlapanice
se sídlem:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Ing. Karel Bartušek
se sídlem	Husova 966/18, 664 51, Šlapanice
IČ:	71825568
DIČ:	CZ8101133788
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
účet č.:	2862708001/5500
Společnost je zapsána	v živnostenském rejstříku, evidována u Městského úřadu Šlapanice
Zastoupen:	Ing. Karel Bartušek

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 28.4.2025 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0149/2025, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Oprava chodníků města Šlapanice (ulice Lidická, Kalvodova, Dlouhá a Těsnohlídkova)**“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. III. odst. 6 a čl. XIII. odst. 3 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla.
Z důvodu výměny stávajících kabelových rozvodů spol. CETIN a.s. v ulici Dlouhá a koordinaci se stavbou došlo k časovému prodloužení stavebních prací. Po odstranění stávající dlažby a vrchních vrstev chodníku v ulici Dlouhá bylo zjištěno, že výkopové práce bude nutné v části ulice provádět ručně, a to z důvodu možného poškození stávajících inženýrských sítí a jejich přípojek. Z výše uvedených důvodů a po vzájemné dohodě se zhotovitelem bylo dohodnuto prodloužení stavebních prací v ulici Dlouhá. Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení všech úseků (ulic) sjednaných ve Smlouvě o dílo.

II.

Změna smlouvy o dílo

Smlouva se mění následovně:

III. Doba plnění

- odstavec 1. se mění a nadále zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného harmonogramu nejpozději do 14.11.2025. Každý úsek (ulici) je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do:
 - ulice Kalvodova do 30 dnů od předání staveniště
 - ulice Lidická do 30 dnů od předání staveniště
 - ulice Dlouhá do 60 dnů od předání staveniště
 - ulice Těsnohlídkova do 30 dnů od předání staveniště

Lhůta pro realizaci je počítána od následujícího dne po dni, ve kterém došlo k předání staveniště příslušného úseku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ev. č. 0149/2025 byl v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 95. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 17. 9. 2025.

Ve Šlapanicích dne 19. 09. 2025
Za objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice 3



Mgr. Michaela Trněná, starostka

Ve Šlapanicích dne 19. 9. 2025
Za zhotovitele:

Ing. KAREL BARTUŠEK
PavingSpol
Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
Tel.: 603 310 408
IČ: 718 25 568



Ing. Karel Bartušek, jednatel