

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0234/2019, uzavřené dne 11. 07. 2019 mezi smluvními stranami:

Zadavatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet č.: 23122641/0100
zastoupené: Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen zadavatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.,

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
účet č.: 5061885001/2700
zastoupený na základě plné moci:

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

(dále jen zhotovitel)

I. Důvod změny ve smlouvě

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2019 Smlouvu o dílo ev. č. 0234/2019, jejímž předmětem je stavba „Parkoviště Švehlova, Šlapanice“.

Smluvní strany se dohodly na předpokládaném termínu zahájení stavby v měsíci říjnu 2019, a to po nabytí právní moci stavebního povolení. Proti vydanému stavebnímu povolení se odvolal vlastník sousedního pozemku. Vzhledem k tomu, že dosud není ve věci pravomocně rozhodnuto, dohodly se smluvní strany na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění doba plnění, a s ohledem na to doplňuje ujednání o ceně za dílo.

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo ev. č. 0234/2019 se mění takto:

1. V čl. II Cena za dílo - za odst. 8. se vkládá nový odst. 9. který zní:

9. Dojde-li před zahájením stavby ke změnám ceníkových položek, bude cena valorizována, přičemž výsledná cena nepřekročí částku 1.004.000,- Kč bez DPH. O změně výše ceny za dílo v důsledku valorizace uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo.

2. V čl. III Doba plnění – stávající znění se vypouští a nahrazuje novým zněním. Článek III. Doba plnění nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo – jeho části do 4 měsíců od předání staveniště.
2. Zadavatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby „**Parkoviště Švehlova, Šlapanice**“.
3. Předpokládaný nejbližší termín nabytí právní moci společného povolení stavby je druhý kvartál roku 2020.
4. Jestliže zhotovitel nezahájí realizaci díla v souladu s ustanovením odst. 1, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení zahájení realizace.

3. Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ev. č. 0234/2019 ze dne 11. 07. 2019 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Ve věcech neupravených tímto Dodatkem č. 1 se právní vztahy smluvních stran řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, a že byl uzavřen vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují níže svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 0234/2019 byl schválen na 36. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 11.12.2019.

Ve Šlapanicích dne 16.12.2019
Za zadavatele:

Mgr. Michaela Trněná, starostka

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/II
604 51 Šlapanice

V Brně dne 16-12-2019 2019
Za zhotovitele:
Dodatek č. 1 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Příloha: plná moc

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

Ing. Ondřeje Chrásta,
Ing. Ondřeje Volka,

ředitele oblasti JIH
, ekonomu oblasti JIH

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 2.1.2019


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

